

办理结果：B

是否同意公开：同意

开封市顺河回族区人民政府文件

汴顺政〔2023〕41号

签发人：王 莹

对市政协十三届一次会议 第8号提案的答复

郭伟昌委员：

您提出的“关于加快顺河坊建设”的提案收悉，现答复如下：

一、项目基本情况

项目位于开封市老城区东南部，街区规划范围北起曹门大街，南至学院和穆家桥街，西临解放路，东接内环路中段，占地约39.8公顷，约600亩。采用“政府+项目公司+个体参与”的方式，政府负责项目建设的资源配置，项目公司对街区进行统一规划，统一实施，统一管理，负责项目建设资金的筹措。为加快项目推进，先期实施顺河坊（一期）工程，项目总投资共计约3.85亿元。

二、顺河坊项目建设情况

顺河坊（一期）项目主要建设内容包括：道路、广场、景观、亮化、绿地、停车场等配套设施，对区域内给排水、强弱电工程、消防安全等进行改造。根据城市的实际情况，秉承合理安排、周密部署，科学施工原则，对旧城区进行有计划、有步骤、有重点的改造。规划及特点如下：

（1）探索“针灸式”的微更新、微改造的改造方式，按照“一节一行、一巷一品、一院一景、一房一策”的设计方法，坚持“留改拆”理念，保护历史文化古迹和非物质文化遗产，旨在打造“居民在生活、商户在经营、居民在休闲、游客在体验”的特色历史风貌街区。

（2）围绕13号院规划打造民俗文化馆（合同工期2022年4月9日--2023年12月31日）。截至目前施工内容为临时大棚及卫生间和三条道路及地下管线工程改造。

（3）改造期间，就近为征迁商户免费提供经营场所，确保商户不走、经营不断，留住“烟火气”。

三、项目现状

顺河坊项目是开封市宋都古城规划的“四厢二十坊”其中之一，加快顺河坊项目建设，是满足人民群众美好生活需求的一项重要任务。截止目前，清平南北街道路改造路沿石和透水砖正在铺装，除沥青面层未施工外，其余均施工完成；清平东西街道路改造施工完成；临时经营大棚及卫生间施工完成。另外，在项目建设过程中，也面临着与群众生产生活相矛盾的问题。譬如：街

道改造过程中，因施工区域为居民区，无法进行封闭施工，施工有行人来往，造成工人及机械实际作业时间减少；街道改造场地狭窄，燃气、供水、电力多专业交叉施工时场地受限；地下管线年久失修缺乏具体图纸参考，与设计会有或多或少的差别等。需要统筹做好协调工作的同时，施工方案、工序等也要结合现场实际情况而定。

四、下步计划

下一步，我区将积极协助各部门做好顺河坊项目建设，与所有参建单位科学筹备、合理组织，争取早日完成工程建设任务。

最后，感谢委员对该工程的关注和指导，并请您一如既往地关心和支持顺河坊建设工作，我们定将不负厚望，坚持以民为本，做好周边群众安抚工作，及时解决各类问题，尽全力加速项目建设。

联系单位：开封市顺河回族区人民政府

联系电话：0371-25322640



抄送：市政府督查局、市政协提案委（3份）
